



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI TECNICI**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE R.G. N. 327 DEL 26/11/2020**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO DEL TORRENTE 'VALLE DELMA', RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE |
|-----------------|---|

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI**

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
- il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale dell'Area dei servizi tecnici;
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 15/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori denominati "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente 'Valle Delma', reticolo idrico minore del Comune di Ome";
- con determina del responsabile n. 176 del 19/6/2020 sono stati affidati i lavori suddetti al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" di SALE MARASINO (BS) per la somma di € 23.345,05 di cui € 348,26 per oneri di sicurezza;
- le opere, iniziate in data **15/8/2020**, sono state ultimate in data **15/11/2020** come da certificato depositato in data 20/11/2020 prot. 10288;
- il Direttore dei lavori ha predisposto in data 19/11/2020 la "**relazione sul conto finale**" e il "**certificato di regolare esecuzione**" depositati il 20/11/2020, prot. 10288 dai quali risulta che:
  - i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 23.345,05 € oltre IVA;
  - alla ditta non sono stati corrisposti acconti a titolo di stati di avanzamento lavori, pertanto la stessa resta a credito dell'intera somma di **23.345,05 €** esente IVA;
  - i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile;
  - l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Verificato che la documentazione contabile è stata predisposta a norma di legge e ritenuto di conseguenza di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto quanto sopra richiamato e premesso,

#### D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente 'Valle Delma', reticolo idrico minore del Comune di Ome" predisposti dal direttore dei lavori e allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale e dai quali risulta che;
  - i lavori hanno comportato una spesa complessiva di 23.345,05 € oltre IVA;
  - alla ditta non sono stati corrisposti acconti a titolo di stati di avanzamento lavori, pertanto la stessa resta a credito dell'intera somma di 23.345,05 € esente IVA;
  - i lavori sono stati regolarmente eseguiti e si sono conclusi in tempo utile;
  - l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
3. di dare atto che la spesa di € 23.345,05 esente IVA trova copertura nell'impegno di spesa già assunto con determinazione del responsabile 176/2020 al capitolo 09022.02.0060 "SISTEMAZIONE ARGINI TORRENTE "VALLE DELMA" (finanziato per 80% da comunità del Sebino CAP E 4.02.01.906)" del bilancio dell'esercizio in corso.

**Il Responsabile**  
Enrico Salvalai / Infocert Spa



**C O M U N E D I O M E**

**Provincia di Brescia**

*DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE 327*

**OGGETTO :** LAVORI DENOMINATI "SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA IN ALVEO DEL TORRENTE 'VALLE DELMA', RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI OME" - APPROVAZIONE CONTO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE

Trasmessa all'Area finanziaria il 26/11/2020

| <b>Registrato l'impegno di spesa N°</b> | <b>Al capitolo N°</b> | <b>Anno</b> |
|---|-----------------------|-------------|
|   |                       |             |

| <b>Registrato l'accertamento N°</b> | <b>Al capitolo N°</b> | <b>Anno</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |                       |             |

**Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).**

Positivo : Determina esecutiva

Ome, 27/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA**

# COMUNE DI OME

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Aldo Moro, 1 – 25050 Ome (BS) - Tel. 030-652025 / Fax 030-652283  
protocollo@pec.comune.ome.bs.it tecnico@comune.ome.bs.it / C.F. e Partita IVA: 00841600174



Opera: **Lavori di "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo del torrente Valle Delma, reticolo idrico minore del Comune di Ome - Codice CUP E33H19000730006".**

Impresa: **Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" - Via Roma, n. 41 - Sale Marasino (BS)**

Committente: **Comune di Ome (BS) Piazza Aldo Moro n.1 - 25050 OME (BS)**

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori relaziona sull'andamento del cantiere e certifica il conto finale dei lavori come segue.

**Progetto principale:** Con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 15/11/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori che prevede un importo complessivo di € 29.652,30 così ripartito:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Importo lavori      | 23.003,21 €        |
| Oneri di sicurezza  | 345,05 €           |
| <b>Totale opere</b> | <b>23.348,26 €</b> |

Somme a disposizione:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Spese per imprevisti:              | 700,45 €          |
| Incentivi RUP                      | 466,97 €          |
| <u>IVA e imposte di legge</u>      | <u>5.136,62 €</u> |
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>6.304,04 €</b> |

**Totale progetto 29.652,30 €**

**Aggiudicazione dei lavori:** A seguito di procedura di selezione svolta sul portale Arca-Sintel di Regione Lombardia, con determina del responsabile n. 176 del 19/6/2020 i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Sebinfor di Sale Marasino (BS) per l'importo di € 23.345,05 IVA esente.

**Perizia di variante e/o suppletive:** Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario predisporre varianti contrattuali.

**Importo autorizzato dei lavori:**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Per il contratto principale         | 23.345,05 € |
| Per perizie di variante             | 0,00 €      |
| <b>per un totale di € 23.345,05</b> |             |

**Verbali di nuovi prezzi:** Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario concordare nuovi prezzi non previsti in contratto.

**Consegna dei lavori:** I lavori sono stati consegnati in data 15/8/2020 come risulta dal verbale redatto in data 15/8/2020.

**Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori:** L'art. 7 del capitolato d'appalto fissa il tempo per l'esecuzione lavori in giorni 90 a partire dalla data di consegna, quindi la scadenza del tempo utile è fissata per il giorno 15/11/2020.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** I lavori non sono stati sospesi.

**Proroghe concesse:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

**Scadenza definitiva del tempo utile:** Per effetto delle proroghe e delle sospensioni non occorse il tempo utile per ultimare i lavori è rimasto fissato al 13/11/2020.

**Ultimazione dei lavori:** Come risulta dal verbale di fine lavori redatto in data 12/11/2020 i lavori sono stati ultimati in data 11/11/2020 e quindi in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi danni di forza maggiore.

**Avvisi a opponendum:**

Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare aree private.

**Lavori in economia:** Per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario effettuare lavori in economia.

**Subappalti:** Durante il corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

**Anticipazioni:** Per l'esecuzione dei lavori non sono state riconosciute somme a titolo di anticipazione.

**Andamento dei lavori:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione Lavori.

**Ordini di servizio:** Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

**Variazioni apportate:** Non sono state apportate significative variazioni al progetto esecutivo se non quelle contenute entro i limiti in facoltà della Direzione dei lavori.

**Stato finale dei lavori:** Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 19/11/2020 e ammonta a complessive € 23.345,05 così distinte:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lavori eseguiti:                 | 23.345,05 €        |
| Oneri di sicurezza:              | 300,00 €           |
| <b>Totale lavori eseguiti:</b>   | <b>23.345,05 €</b> |
| Da cui detraendo:                |                    |
| - Per anticipazioni corrisposte: | 0,00 €             |
| - Per acconti corrisposti:       | 0,00 €             |
| - Per penali applicate:          | <u>0,00 €</u>      |
| <b>Totale detrazioni</b>         | <b>0,00 €</b>      |

resta il credito dell'impresa pari a € 23.345,05 IVA esente.

**Riserve dell'impresa:** L'impresa ha firmato la contabilità finale senza avanzare riserve.

**Infortuni nel corso dei lavori:** Durante il corso dei lavori non sono avvenuti infortuni di sorta.

**Assicurazione degli operai:** Il consorzio ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Brescia – posizione 013937242-59 – in forma continuativa.

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'impresa Appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno 19/11/2020 si è recato nel sito dei lavori e alla presenza del Dott. Forestale Marcello Baiguera ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti contabili:

- a) All'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- i) Sono stati realizzati secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - ii) Si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - iii) Sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri e a regola d'arte;
- b) Alla verifica di molte misure riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato che:

- I lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Per quanto possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- I prezzi applicati sono quelli del contratto principale senza eccezione alcuna;
- Le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- L'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate;
- I lavori furono ultimati in tempo utile;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Durante il corso dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

#### CERTIFICA


Che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente eseguiti dal Consorzio Sebinfor di Sale Marasino e liquida il credito dell'impresa come segue, a saldo di gni suo avere:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Lavori eseguiti:                 | 23.345,05 €        |
| Oneri di sicurezza:              | 300,00 €           |
| <b>Totale lavori eseguiti:</b>   | <b>23.345,05 €</b> |
| Da cui detraendo:                |                    |
| - Per anticipazioni corrisposte: | 0,00 €             |
| - Per acconti corrisposti:       | 0,00 €             |
| - Per penali applicate:          | <u>0,00 €</u>      |
| <b>Totale detrazioni</b>         | <b>0,00 €</b>      |


L'esecutore  
Consorzio Forestale Sebino Breciano - Sebinfor  
(Dott. Forestale Marcello Baiguera)



Il Direttore dei Lavori e  
Responsabile del Procedimento  
(arch. Enrico Salavalai)



Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, conforme all'originale firmato digitalmente  
Ome, 27/11/2020  
Il Responsabile Area Finanziaria  
D.ssa Zanardelli Sabrina

A faint, illegible digital signature or stamp is visible in the lower right quadrant of the page.