



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12/12/2017

N. REGISTRO GENERALE:

OGGETTO:	LL.PP.2016-02 LIQUIDAZIONE I^ STATO AVANZO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI: A) ASFALTATURA STRADE INTERVALLIVE SAN MICHELE - B) ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI OME ANNO 2017. CIG: ZCB1FE77A0
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 30.03.2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ed il Documento unico di programmazione 2017 -2019;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 35 del 10.4.2017 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 9927 Prot. in data 23.12.2016 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione delle risorse di cui alla presente determinazione nel piano degli obiettivi di gestione relativo all'anno 2017;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

VISTO l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

DATO ATTO inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area

- con le vigenti regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- con la propria determinazione n.77 del 13.10.2017 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria delle asfaltature strade comunali per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui Euro 37.900,00 per lavori, Euro 2.000,00 oneri della sicurezza ed euro 10.000,00 somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale e si dà mandato a contrarre ai sensi dell'art. 32 – c.2 – D.Lgs. n. 50/2016 per appaltare i lavori;
- con la propria determinazione n. 80 del 19.10.2017 veniva aggiudicato l'appalto a favore della ditta Olli Scavi s.r.l. di Pezzaze (Bs) per l'importo di Euro 39.862,10 oltre Iva (di cui euro 2.000,00 per oneri della sicurezza) avendo offerto uno sconto del 0,1% sull'importo posto a base di gara di Euro 39.862,10;

DATO ATTO che il progetto è assegnatario di un contributo a fondo perduto da parte della Comunità Montana

- con Atto Non a Repertorio ns. prot. n. 8593 in data 25.10.2017 la ditta Olli Scavi s.r.l. con sede a Pezzaze (Bs) Strada della Frera 14 ha assunto i lavori per un costo di Euro 37.862,10 + 2.000,00 euro oneri della sicurezza + iva 22% per un totale di Euro 48.631,76;

VISTO che i lavori hanno avuto inizio il giorno 8 novembre 2017 (come da verbale di consegna depositato agli atti dell'ufficio tecnico) ;

che in data 24.11.2017 il D.L. ing. Fior ha redatto la contabilità del 1° SAL composto dai seguenti documenti contabili:

- libretto delle misure n° 1;
- registro di contabilità n° 1;
- sommario del Registro di Contabilità n° 1;
- Stato di Avanzamento n° 1;
- Certificato di pagamento n° 1

Dei quali si allega lo Stato di Avanzamento n° 1 (all. 1) e il Certificato di pagamento (all. 2), mentre gli altri documenti sono depositati agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Che i predetti atti contabili sono stati firmati digitalmente dal D.L. e R.U.P. ing. Fior e dall'impresa esecutrice "**Olli Scavi s.r.l.**" senza riserve;

Rilevato che dal Certificato di pagamento risulta un credito a favore della ditta "Olli Scavi s.r.l." di €. 33.000,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di €. 40.260,00;

Precisato che in pari data 24.11.2017 la D.L. ha emesso il verbale di sospensione dei lavori n° 1 per avverse condizioni metereologi che dovute alla presenza di freddo inteso che non avrebbe consentito di effettuare a regola d'arte, l'asfaltatura del marciapiede di via Provinciale, ultimo intervento rimasto da eseguire, tra quelli affidati in appalto.

Precisato altresì che dei lavori eseguiti e contabilizzati nel 1° SAL, la competenza della viabilità

- sez. A) - intercomunale di via S. Michele è attribuito l'importo di €. 19.700,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. **24.034,00** da imputare missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 01001 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12 impegno 27404;
- sez. B) - delle strade comunali di Ome – 2017 è attribuito l'importo di €. 13.300,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. **16.226,00** da imputare missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2073 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12 impegno 27403;

come evidenziato nei prospetti di all'allegato 3 e allegato 4;

Visto che il DURC risulta alla data odierna regolare come risulta dal documento depositato presso l'ufficio tecnico;

Accertato che dalla verifica effettuata tramite la Procura della Repubblica in merito alla presenza di eventuali sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della ditta Olli Scavi, non sono emersi rilievi, come risulta dai documenti depositati presso l'ufficio tecnico

Accertato altresì, che dalla comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate di Brescia, sono state rilevati gli accertamenti indicati nella nota del prot. 9280 del 20.11.2017 e che gli stessi sono tutt'ora in rateizzazione e che non risultano violazioni accertate ex circolare n° 34 del 2007 e n° 41 del 2010;

Che la verifica del pagamento del subappaltatore dei lavori di cui al 1° SAL sarà effettuato al momento della liquidazione del 2° SAL o dello stato Finale;

Visti gli atti d'ufficio ;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il 1° SAL dei Lavori costituito dagli elaborati tecnici descritti in premessa, dal quale risulta che alla data del 24.11.2017 alla ditta appaltatrice "Olli Scavi s.r.l." spetta la somma complessiva di €. 33.300,00 oltre IVA del 22% per un totale di €. 40.260,00;

3) di dare atto che alla Sez. A) – strada intercomunale di via S. Michele è attribuito l'importo di €. 19.700,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. 24.034,00 da imputare alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 01001 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12;

3) di dare atto che alla Sez. B) – asfaltature strade comunali 2017 è attribuito l'importo di €. 13.300,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. 16.226,00 da imputare alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2073 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12;

4) di dare atto che il CIG assegnato è il n. : **ZCB1FE77A0** e deve essere indicato in ogni documento contabile;

5) di autorizzare l'ufficio ragioneria la liquidazione a favore della ditta Olli Scavi s.r.l., dopo la presentazione di regolare fattura, dell'importo €. 19.700,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. 24.034,00 per i lavori del 1° SAL di cui alla Sez. A – strada intercomunale di via S. Michele (cofinanziato dalla Comunità Montana e Provincia di

Brescia) da imputare alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 01001 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12 impegno 27404;

6) di autorizzare l'ufficio ragioneria la liquidazione a favore della ditta Olli Scavi s.r.l., dopo la presentazione di regolare fattura, dell'importo €. 13.300,00 oltre IVA (22%) per un totale di €. 16.226,00 per i lavori del 1° SAL di cui alla Sez. B) – asfaltature strade comunali 2017, da imputare alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 2073 – bilancio 2017 – piano finanziario U = 2.02.01.09.12 impegno 27403;

7) di dare atto che alla presente sono allegato :

- all. 1 – stato avanzamento dei lavori n° 1;
- all. 2 – certificato di pagamento n° 1;
- all. 3 - Q.E. complessivo ;
- all. 4 – tabella di riepilogo della ripartizione degli importi tra i due interventi Sez. A e Sez. B.

8) di provvedere all'aggiornamento sul sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 a seguito del pagamento del saldo;

9) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

10) di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

11) di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE

OGGETTO : LL.PP.2016-02 LIQUIDAZIONE I^ STATO AVANZO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA OLLI SCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASFALTATURE DELLE STRADE COMUNALI: A) ASFALTATURA STRADE INTERVALLIVE SAN MICHELE - B) ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI OME ANNO 2017. CIG: ZCB1FE77A0

Trasmessa all'Area finanziaria il 12/12/2017

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Fior Ing. Giovanni

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
27403	10052.02.2073
27404	10052.02.0101

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 12/12/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Ongaro Donatella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 19/12/2017

L'istruttore Amministrativo
Valloncini Daniela

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 26/11/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1° LOTTO - VIABILITA' INTERCOMUNALE - VIA S. MICHELE
2° LOTTO - STRADE COMUNALI
RIFACIMENTO ASFALTATURE

COMMITTENTE: Comune di Ome

IMPRESA: OLLI SCAVI s.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 39
862.10

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 900.00
Data Consegna:	08/11/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	2 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	20	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/11/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 7.2.3.28.b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarichi ... l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini SOMMANO m2	4'203,31	2,30	9'667,62	
2 7.2.3.31	PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: SOMMANO m2	4'247,33	0,47	1'996,25	
3 7.2.3.32.b	Emulsione bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2 SOMMANO m2	4'143,03	0,56	2'320,11	
4 7.2.3.33.c	TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm SOMMANO m2	4'233,33	4,00	16'933,32	
5 7.2.3.34.a	Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere, compreso rullatura; esclusa emulsione: tout-venant bitumato, da valutare caso per caso SOMMANO 100 kg	81,00	10,24	829,44	
6 9.99 costi sicur	Costi della sicurezza per la predisposizione del PSS - Piano Sostitutivo della Sicurezza, l'installazione di semafori e l'uso di una coppia di movieri durante l'esecuzione dei lavori ... spettando delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs 81 del 2008. Quota a carico di via S. Michele - strada intercomunale SOMMANO a corpo	1,00	1'000,00	1'000,00	
7 9.99.1 costi sicur	Costi della sicurezza per la predisposizione del PSS - Piano Sostitutivo della Sicurezza, l'installazione di semafori e l'uso di una coppia di movieri durante l'esecuzione dei lavori ... necessario per il rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs 81 del 2008 quota a carico delle strade comunali SOMMANO a corpo	0,70	1'000,00	700,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro				33'446,74
	RIBASSO del 0,1% da considerare su euro				33'446,74
	T O T A L E euro				33'446,74
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	via S. Michele - posiz. 1	3'774,10
002	via S. Michele - posiz. 2	5'600,91
003	via S. Michele - posiz. 3	1'908,73
004	via S. Michele - posiz. 4	1'632,13
005	via S. Michele - posiz. 5	6'000,72
006	via S. Michele - posiz. 6	0,00
007	via S. Michele - posiz. 7	0,00
008	sicurezza S. Michele	1'000,00
009	via Pianello	4'078,57
010	marciapiedi di via Provinciale	0,00
011	via Papa Giovanni XXIII	539,42
012	via Maglio zona centrale	5'371,14
013	via Maglio incrocio via Fonte	955,76
014	via Marconi - incrocio via Martignago	1'151,84
015	vicolo traversa di via Martignago	733,42
016	extracosto sicurezza strade Comunali	700,00
Totale CATEGORIE euro		33'446,74
A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	<i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>	
	LAVORI A MISURA euro	33'446,74
	RIBASSO del 0,1% da applicare su euro 33'446,74 = euro	-33,45
	PER LAVORI A MISURA euro	33'413,29
	T O T A L E euro	33'413,29
Ome, 24/11/2017	L'Impresa Olli Scavi s.r.l.	
	Il Direttore dei Lavori ing. Giovanni FIOR	
	A R I P O R T A R E	

Comune di Ome

Provincia di Brescia

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1° LOTTO - VIABILITA' INTERCOMUNALE - VIA S. MICHELE
2° LOTTO - STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: Comune di Ome
RIFACIMENTO ASFALTATURE

IMPRESA: OLLI SCAVI s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 33'000,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/__ repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	33'413,29
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	33'413,29
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	167,07
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	167,07
CREDITO Impresa arrotondato a 1000 euro	33'000,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	33'000,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 33'000,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro trentatremila/00).

Il Direttore dei Lavori
ing. Giovanni FIOR

Ome, 24/11/2017

Il Responsabile del
Procedimento
ing. Giovanni FIOR

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di

Comune di Ome

**QUADRO ECONOMICO dell'intervento di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE 2017
interv. A) VIABILITA' INTERCOMUNALE OME - SAN MICHELE
interv. B) VIABILITA' COMUNALE**

1° SAL

a) lavori : importi netti di contratto (ribasso 0,1%)			
<i>intervento A - viabilità intercomunale S. Michele</i>	€	18.916,59	
<i>intervento B - asfaltature strade comunali</i>	€	12.830,15	
<i>intervento</i>	€	-	
totale dei lavori soggetti al ribasso d'asta =	€	<u>31.746,74</u>	
riporto della somma	€		31.746,74
Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)			
c) <i>intervento A - viabilità intercomunale S. Michele</i>			
		1.000,00	
<i>intervento B - asfaltature strade comunali</i>			
		700,00	
<i>intervento</i>		-	
riporto della somma	€		<u>1.700,00</u>
importo totale dei lavori a base d'appalto = €			33.446,74
d) somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 22 % sui lavori	€	7.358,28	
incentivo per le funzioni tecniche art. 113 2% sull'importo di 39.900,00	€	798,00	
spese autorità vigilanza	€	-	
imprevisti e economie di spesa	€	570,24	
totale delle somme a disposizione = €		<u>8.726,52</u>	
costo totale dell'intervento = €			<u>42.173,26</u>

Ome li 29/11/2017

il Tecnico progettista
Ing. Giovanni Fior

Giovanni Fior




TABELLA DI RIEPILOGO DEI COSTI DELLE ASFALTATURE 2017
1° SAL

intervento A - viabilità intercomunale S. Michele

lavori al netto del ribasso dello 0,1%	€.	18.916,59	
Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)	€.	<u>1.000,00</u>	
totale =	€.		19.916,59

somme a disposizione			
IVA 22 % sui lavori	€	4.381,65	
quota incentivo RUP ex art. 113 del D.L.gs	€	475,19	
quota arrotondamento	€	<u>506,84</u>	
			<u>5.363,68</u>

costo totale dell'intervento (A) = €	25.280,27
importo stanziato per intervento (A) = €	29.000,00
somma complessiva disponibile = €.	3.719,73

intervento B - asfaltature strade comunali

lavori al netto del ribasso dello 0,1%	€.	12.830,15	
Costi della sicurezza (D.L.gs 81/2008)	€.	<u>700,00</u>	
totale =	€.		13.530,15

somme a disposizione			
IVA 22% sui lavori	€	2.976,63	
quota incentivo RUP ex art. 113 del D.L.gs	€	322,81	
quota arrotondamento	€	<u>63,40</u>	
			<u>3.362,84</u>

costo totale dell'intervento B = €	16.892,99
importo stanziato per intervento (B) = €	21.000,00
somma complessiva disponibile = €.	4.107,01

riepilogo costi degli interventi A) + B) = €	42.173,26
importo stanziato per gli interventi (A+B) = €	50.000,00
somma complessiva disponibile = €.	7.826,74

29 novembre 2017

il Tecnico progettista
Ing. Giovanni Fiori

